

Obra Modernização das Instalações de Metabolismo do Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves



CRONOGRAMA																		
Item	Descrição																	
		Total	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	102.699,21	14%	R\$ 14.665,45	14%	R\$ 14.665,45	14%	R\$ 14.665,45	14%	R\$ 14.665,45	14%	R\$ 14.665,45	14%	R\$ 14.665,45	14%	R\$ 14.706,53	100%	R\$ 102.699,21
2	INFRAESTRUTURA	42.464,45	50%	R\$ 21.232,23	50%	R\$ 21.232,23											100%	R\$ 42.464,45
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES	143.840,57			50%	R\$ 71.920,28	50%	R\$ 71.920,28									100%	R\$ 143.840,57
4	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	82.196,63							100%	R\$ 82.196,63							100%	R\$ 82.196,63
5	FORRO	154.426,61	50%	R\$ 77.213,30	50%	R\$ 77.213,30											100%	R\$ 154.426,61
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	125.490,98							50%	R\$ 62.745,49	50%	R\$ 62.745,49					100%	R\$ 125.490,98
7	CLIMATIZAÇÃO	332.304,65											100%	R\$ 332.304,65			100%	R\$ 332.304,65
8	PPCI	2.707,92			100%	R\$ 2.707,92											100%	R\$ 2.707,92
9	HIDROSSANITÁRIO	99.407,30									100%	R\$ 99.407,30					100%	R\$ 99.407,30
10	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	450.017,40											50%	R\$ 225.008,70	50%	R\$ 225.008,70	100%	R\$ 450.017,40
11	COBERTURA	530.193,07	50%	R\$ 265.096,53	50%	R\$ 265.096,53											100%	R\$ 530.193,07
TOTAL		2.065.748,77	18,3%	R\$ 378.207,51	21,9%	R\$ 452.835,71	4,2%	R\$ 86.585,73	7,7%	R\$ 159.607,57	8,6%	R\$ 176.818,23	27,7%	R\$ 571.978,79	11,6%	R\$ 239.715,23	100%	R\$ 2.065.748,78