

Obra Reforma de Área de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa Suínos e Aves



CRONOGRAMA																	
Item	Descrição	Total	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.367,23	17%	R\$ 5.162,43	17%	R\$ 5.162,43	17%	R\$ 5.162,43	17%	R\$ 5.059,18	17%	R\$ 5.059,18	16%	R\$ 4.761,58	100%	R\$ 30.367,23	
2	INFRAESTRUTURA	12.325,24	50%	R\$ 6.162,62	50%	R\$ 6.162,62									100%	R\$ 12.325,24	
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES	102.162,94	50%	R\$ 51.081,47	50%	R\$ 51.081,47									100%	R\$ 102.162,94	
4	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	85.331,10							100%	R\$ 85.331,10					100%	R\$ 85.331,10	
5	SOLEIRAS E FILETES	13.731,74	50%	R\$ 6.865,87	50%	R\$ 6.865,87									100%	R\$ 13.731,74	
6	FORRO	17.001,18	50%	R\$ 8.500,59	50%	R\$ 8.500,59									100%	R\$ 17.001,18	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	102.340,15							100%	R\$ 102.340,15					100%	R\$ 102.340,15	
8	CLIMATIZAÇÃO	14.126,55									100%	R\$ 14.126,55			100%	R\$ 14.126,55	
9	PPCI E GLP	5.364,20									100%	R\$ 5.364,20			100%	R\$ 5.364,20	
10	HIDROSSANITÁRIO	141.218,50					100%	R\$ 141.218,50							100%	R\$ 141.218,50	
11	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	83.549,77					100%	R\$ 83.549,77							100%	R\$ 83.549,77	
12	COBERTURA	82.047,13					50%	R\$ 41.023,56	50%	R\$ 41.023,56					100%	R\$ 82.047,13	
13	MOBILIARIO E COMUNICAÇÃO VISUAL	24.080,85									50%	R\$ 12.040,43	50%	R\$ 12.040,43	100%	R\$ 24.080,85	
	TOTAL	713.646,58	10,9%	R\$ 77.772,98	10,9%	R\$ 77.772,98	38,0%	R\$ 270.954,27	32,8%	R\$ 233.753,99	5,1%	R\$ 36.590,35	2,4%	R\$ 16.802,01	100%	R\$ 713.646,58	